

АКТ

обследования дорожных условий на школьных маршрутах
«МБОУ НОШ №7»; «КГКОУ ШИ 14»; «КГКОУ Школа 4»

14 августа 2020 г.

г. Амурск

В составе:

Товпик С. И. – ведущий специалист управления образования;

Силаев А. В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району;

Арсентьева Я. В. – ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации городского поселения «Город Амурск»;

Стиба Ю. А. – начальник службы охраны и безопасности КГКОУ ШИ 14;

произвели обследование дорожных условий на школьном маршруте, в результате которого выявлено:

1. на улице Пионерской

1.1 в районе дома № 14 отсутствуют подходы к нерегулируемому пешеходному переходу); отсутствует тротуар по нечетной стороне;

2. на проспекте Мира

2.1 от дома № 14 до дома № 30 частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения, выбоины, просадки и иные повреждения покрытия проезжей части;

3. на проспекте Победы

3.1 неисправна секция обратного отсчёта времени на светофоре по чётной стороне дороги;

4. на проспекте Строителей, при движении со стороны транспортной развязки «Кольцо»:

4.1 от транспортной развязки «Кольцо» до дома № 20 пр. Строителей частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения, просадка дорожных плит;

4.2 от дома № 19 до дома № 20 просадка, значительные повреждения дорожных плит. Значительные просадки дорожных плит в районе дома № 20 приводят к накоплению и застою воды на проезжей части;

4.6 в районе дома № 38 отсутствуют благоустроенные подходы к пешеходному переходу;

4.7 от дома № 52 до дома № 70 повреждения покрытия проезжей части (просадки, выбоины, трещины), четная и нечетная сторона частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения. в районе дома № 47 «Профессиональный лицей № 44» отсутствуют пешеходные ограждения в границах пешеходного перехода;

4.8 от дома № 72 пр. Строителей до дома № 83 пр. Комсомольский, локальные повреждения покрытия проезжей части, разрушение бордюрного камня.

5. на проспекте Комсомольский

5.1 от дома № 65 до дома № 83 отсутствует бордюрный камень, имеющийся имеет локальные разрушения;

5.2 от дома № 63 пр. Комсомольский до дома № 52 пр. Строителей по нечётной стороне имеются локальные разрушения проезжей части дорожного покрытия и бордюрного камня;

6. на проспекте Октябрьский

6.1 в районе домов № 20, 21 (МБОУ НОШ № 7) тротуар (нечетная сторона) имеет разрушения. В районе дома № 20 неисправна ливневая канализация, что приводит к накоплению и застою воды на проезжей части при выпадении осадков, в результате чего, на проезжей части имеются посторонние предметы, не имеющие к ней отношения: камни, песок и грязь.

6.2 покрытия проезжей части от дома № 37 пр. Строителей до дома № 5 пр. Октябрьский имеет просадки, трещины;

6.3 в районе домов № 21,19,15 имеются разрушения проезжей части дорожного покрытия;

6.4 в районе домов № 2, 10 разрушено покрытие посадочных площадок автобусных остановок, разрушения бордюрного камня;

6.5 от дома № 9 пр. Октябрьский до дома № 19 пр. Строителей (по нечетной стороне) имеют разрушения либо отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки; частично отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения;

6.6 по всему проспекту отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения, что приводит к появлению несанкционированных проездов транспорта в районе домов №№ 37, 19Г, 19В, 19Б пр. Строителей, а также способствует вымыванию грунта с обочин на проезжую часть;

7 на улице Амурская

7.1 на всем протяжении улицы отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения; на участке от ул. Пионерской до пр. Мира значительные повреждения покрытия проезжей части, выбоины, просадки, что не позволяет вести транспортное средство с разрешенной ПДД максимальной скоростью;

На маршрутах следования школьных автобусов изношена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 ПДД в границах пешеходных переходов.

Я. В. Арсентьева

С.И. Товпик

А. В. Силаев

Ю.А. Стиба

А.Н. Стажев

и 4.3 - в последнее время ведущие работы по ремонту подъездов Сир 38

и 6.1 - начавшиеся после изъятия из

использования

и 6.2 - вновь начавшиеся работы по

установке бордюров Сир 37 - Октябрь 21

и 6.2 - вновь начавшиеся работы по

установке бордюров Сир 19 - Сир 9